	ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LA APROBACIÓN Y ENVÍO A CONTRALORÍA DEL P.R.C. DE VILLARRICA																		
		JUNIO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		DICIEMBRE	
		2º QUIN	1º QUIN	2º QUIN	1º QUIN	2º QUIN	1º QUIN	2º QUIN	1º QUIN	2º QUIN	1º QUIN	2º QUIN	1º QUIN	2º QUIN	1º QUIN	2º QUIN		
1	REVISION E INCLUSIÓN EN EL PLAN DE LA ADENDA I y II																	
2	LOGISTICA DE INSTALACION			29.07.11	15.08.11													
3	PREPARACION MATERIAL DIDACTICO A EXPONER					24.08.11												
4	CONCEJO. (Acuerdo a Comenzar Proceso de Aprobacion)					17.08.11												
5	CONSULTA AL CESCO					18.08.11												
6	INFORME A VECINOS (art. 2.1.11)					18 al 22												
7	CONSULTA A LA COMUNIDAD 1º AUDIENCIA PUBLICA					29.08.11												
8	AUDIENCIA VILLARRICA					29.08.11												
9	AUDIENCIA LICAN RAY					30.08.11												
10	AUDIENCIA ÑANCUL					31.08.11												
11	CONSULTA A LA COMUNIDAD 2º AUDIENCIA PUBLICA							29.09.11										
12	AUDIENCIA VILLARRICA							29.09.11										
13	AUDIENCIA LICAN RAY							30.09.11										
14	AUDIENCIA ÑANCUL								03.10.11									
15	CIERRE DE RECEPCION DE OBSERVACIONES									17.10.11								
16	ELABORACION DE LAS RESPUESTAS Y PRESENTACION AL CONCEJO CON COPIA A INTERESADOS										02.11.11							
17	APROBACION DE ACOGER POR PARTE DEL CONCEJO										02.11.11							
18	ENVIO DEL PLAN DEFINITIVO A SEREMI MINVU (Revision 60 dias)										04.11.11							
19	INFORME EMITIDO SEREMI MINVU														04.01.12			
20	ENVIO AL CONSEJO REGIONAL GORE (Promulga Modificacion por Resolucion)														05.01.12			
21	ENVIO A TOMA DE RAZON															16.01.12		
22	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL															30.01.12		

CRISTIAN VERGARA FIGUEROA
ARQUITECTO ICA 9846 UNIDAD SECPLAN
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA